

Aufschaltgenehmigung für Brandmeldeanlagen (BMA) in Stadt und Landkreis Fulda

Angaben zum Objekt *(Angaben durch Errichterfirma)*

Objekt (Name, Anschrift) Achtung: Hausnummer zwingend erforderlich!!!	Telefon-Rufnummer	BMA-Nr. der Leitstelle <i>(Angabe durch Konzessionär)</i>

Ansprechpartner im Einsatzfall *(Angaben durch Errichterfirma)*

Name, Anschrift	Telefon-Rufnummer


Angaben zur Brandmeldeanlage *(Angaben durch Errichterfirma)*

<u>Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)</u>	vorhanden	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	mit örtlicher Feuerwehr abgestimmt	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	Schließung beantragt	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Standort:			

<u>Freischaltelement (FSE)</u>	mit örtlicher Feuerwehr abgestimmt	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Standort:			

<u>Feuerwehr- Informationszentrale (FIZ)</u>	FW-Bedienfeld (FBF)	<input type="checkbox"/>	
	Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)	<input type="checkbox"/>	
	Feuerwehrlaufkarten (FLK)	<input type="checkbox"/>	
	mit örtlicher Feuerwehr abgestimmt	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Standort:			

<u>Brandmeldezentrale (BMZ)</u>
Standort:



Angaben zur Brandmeldeanlage *(Angaben durch Errichterfirma)*

	Datum	Name/Unterschrift
Brandmeldeanlage (BMA) nach Angabe und Genehmigung der Brandschutzdienststelle fertiggestellt		
Generalschlüssel und Halbzylinder für Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) vorhanden		
Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), Freischaltelement (FSE) und FW-Bedienfeld (FBF) nach Abstimmung mit örtlicher Feuerwehr eingebaut		
Feuerwehrpläne nach DIN 14095 von der zuständigen Brandschutzdienststelle genehmigt und in geforderter Anzahl vorhanden		
Feuerwehrlaufkarten (FLK) in genehmigter Form vorhanden		
Wartung gemäß DIN VDE 0833 durch Fachfirma sichergestellt		
Mängelfreier Abnahmebericht eines bauaufsichtlich zugelassenen Sachverständigen vorhanden		
Mängel des Abnahmeberichtes beseitigt		
Eigentümer in die Anlage eingewiesen am		
Störmeldungen gehen an:		

Genehmigungen (Genehmigung erfolgt nur, wenn alle Anforderungen erfüllt sind)

Zuständige Brandschutzdienststelle

Die Aufschaltung wird genehmigt.

Stempel / Unterschrift

Konzessionär

Aufschaltung erfolgt und Rückgabe an die zuständige Brandschutzdienststelle ist erfolgt.

Datum / Unterschrift

Leitstelle

Brandmeldeanlage wurde auf die Empfangseinrichtung der Leitfunkstelle Fulda aufgeschaltet und Rückgabe an die zuständige Brandschutzdienststelle ist erfolgt.

Datum / Unterschrift

Örtliche Feuerwehr

Gesonderter Objekt-Einsatzplan erstellt und über Brandschutzdienststelle der Leitstelle Fulda vorgelegt. ja nicht erforderlich

Örtliche Feuerwehr in die Anlage eingewiesen, Funktionstest auf Leitstelle Fulda wurde entsprechend der Handlungsempfehlung erfolgreich durchgeführt.

Rückgabe an die zuständige Brandschutzdienststelle ist erfolgt.

Datum / Unterschrift Leiter der Feuerwehr o. V. i. A.